

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Septiembre / 2025**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA**


Organismo ejecutor: **Instituto de la Defensa Pública Penal**

Número de Préstamo	BCIE-2181	Fecha de última actualización	14/10/2025
Código Presupuestario	5204010071	Fecha del Decreto	20/05/2020
Organismo Financiero	BCIE	Fecha de Suscripción	20/05/2020
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	20/05/2020
Monto contratado	300,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	28/12/2020
Monto contratado Entidad ejecutora	20,000,000.00	Fecha de cierre actual	20/05/2026
Monto Entidad Ejecutora Dolares	20,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	153,142,000.00	Plazo de ejecución	90.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,085,573.94 10.43%	Monto por desembolsar USD\$	17,914,426.06 89.57%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.6571 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Septiembre		Indicadores de Avance Anuales 2025		Total	
Asignación Presupuestaria anual	29,400,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	29,400,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 50.00%		
Presupuesto Devengado	620,006.48	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	2.11%	Próximo desembolso del mes	Octubre	Plazo de ejecucion Actual	90.00%		
		Presupuesto planificado próximo	2,500,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	5.8800		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Administración									
Personal Contratado UEE	Unidad	0		1		0		1	
Componente: Supervisión									
Supervisores Contratados	Unidad	1	1	2		3		6	1
Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento									
Construccion de Sedes Departamentales	Unidad	0		0		1		1	
Construccion de Sedes Municipales	Unidad	1		1		1		3	
Equipamiento de Sedes Municipales	Unidad	0		1		2		3	
Construccion Edificio Sede Central	Unidad	0		0		1		1	
Equipamiento de Sede Departamental	Unidad	0		0		1		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Administración											
Personal Contratado UEE											
Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP (CC-23)	Comparación de Precios o Calificaciones	31/01/2025		24/02/2025		10/03/2025		25/03/2025		01/04/2025	
Supervisión											
Supervisores Contratados											
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el puntode vista de estructural calidad de materiales y metodologia de trabajo,así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-10)	Comparación de Precios o Calificaciones	03/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		08/12/2025		22/12/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el puntode vista de estructural calidad de materiales y metodologia de trabajo,así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-11)	Comparación de Precios o Calificaciones	03/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		08/12/2025		22/12/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento de Quetzaltenango (CC-12)	Comparación de Precios o Calificaciones	06/10/2025		13/10/2025		27/10/2025		10/11/2025		24/11/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque (CC-13)	Comparación de Precios o Calificaciones	19/08/2024	19/08/2024	26/09/2024	26/09/2024	21/10/2024	21/10/2024	20/01/2025	28/01/2025	24/02/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción Edificio Sede	Comparación de Precios o Calificaciones	28/01/2025		25/02/2025		17/03/2025		28/03/2025		07/04/2025	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango (CC-16)											
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coban (CC-18)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/09/2025		15/09/2025		29/09/2025		13/10/2025		27/10/2025	
Inversión en Infraestructura y Equipamiento											
Construcción de Sedes Departamentales											
Construcción de Oficina Departamental, Construcción de 1 oficina de Sede Departamental (Quetzaltenango) LPN-08	Licitación o Concurso Público Nacional	06/10/2025		13/10/2025		17/11/2025		17/12/2025		22/12/2025	
Equipamiento de Sedes Departamentales											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Departamental (Quetzaltenango) LPN-06	Licitación o Concurso Público Nacional	06/11/2025		17/11/2025		19/12/2025		15/01/2026		26/01/2026	
Construcción de Sedes Municipales											
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango (LPN-03)	Licitación o Concurso Público Nacional	05/11/2024	18/11/2024	01/12/2024	01/12/2024	30/01/2025	30/01/2025	28/02/2025		14/03/2025	
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Cobán, Alta Verapaz (LPN-05).	Licitación o Concurso Público Nacional	01/07/2025	31/03/2025	15/07/2025		18/08/2025		29/08/2025		22/09/2025	
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. (LPN-04)	Licitación o Concurso Público Nacional	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	13/08/2024	14/10/2024	14/10/2024	31/01/2025		14/02/2025	
Equipamiento de Sedes Municipales											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Chimaltenango) LPN-10	Licitación o Concurso Público Nacional	08/09/2025		15/09/2025		17/10/2025		14/11/2025		24/11/2025	
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficinas Municipales (Cobán, Alta Verapaz) LPN-11	Licitación o Concurso Público Nacional	19/09/2025		29/09/2025		31/10/2025		28/11/2025		17/12/2025	
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Coatepeque) LPN-09	Licitación o Concurso Público Nacional	09/06/2025		16/06/2025		17/07/2025		20/08/2025		22/09/2025	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Construccion Edificio Sede Central											
Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-01)	Licitación o Concurso Público Internacional	05/09/2025		15/09/2025		03/11/2025		08/12/2025		14/01/2026	
Equipamiento de Edificio Sede Central											
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-02)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/09/2026		15/09/2026		02/11/2026		27/11/2026		05/01/2027	


Ejecución Financiera Anual

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	68,615.49	74,182.56	68,615.49	66,290.49	66,290.49	66,290.49	72,490.49	68,615.49	68,615.49	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real			620,006.48									
Total Gasto programado			0.00									

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00

Observaciones / Desafíos

CHIMALTENANGO:

Se adjudicó en GUATECOMPRAS la ejecución del proyecto el 22 de septiembre de 2025 a la empresa Consultoría y Construcción Ingenieros y Asociados, Sociedad Anónima. Se solicitó la documentación legal a la empresa ejecutora adjudicada para la suscripción del contrato de obras en el oficio REF.:UEEP-PIMSJ-BCIE2181/Consultor/nslp Oficio No. 134-2025 de fecha 22 de septiembre de 2025. Se solicitó Al BCIE No Objeción a los términos de referencia para las muestras de interés para la selección de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor. Se publicó el 12 de septiembre 2025 la información en Guatecompras para la solicitud de muestra de interés para Gerente de Obras (supervisor) NOG 27828700.

COATEPEQUE:

Se adjudicó en GUATECOMPRAS la ejecución del proyecto el 9 de septiembre de 2025 a la empresa Constructora A&C Integral. Se solicitó la documentación legal a la empresa ejecutora adjudicada para la suscripción del contrato de obras en el oficio REF.:UEEP-PIMSJ-BCIE2181/Consultor/nslp Oficio No. 117-2025 de fecha 9 de septiembre de 2025. Se obtiene la no objeción de fecha 26 de septiembre 2025 a la adjudicación del Gerente de Obras (supervisor) NOG 27691101 para seguir con los procesos de contratación del ejecutor. La Dirección Administrativa y Financiera ¿DAF- del IDPP otorgó Resolución de aprobación a lo actuado para proseguir con la contratación del supervisor.

Se gestionó un nuevo plazo para la Licencia de construcción, la cual vencerá en septiembre 2027.

COBÁN:

Se publicaron las bases para la construcción de la edificación en GUATECOMPRAS con el NOG 25113305 el 19 de septiembre 2025, la fecha máxima para la recepción de ofertas es el 24 de octubre de 2025.

Siguen las gestiones ante el Concejo Municipal la exoneración de la gestión administrativa de la Licencia de Construcción, pendiente de resolución.

Se trasladó al BCIE los términos de referencia para Gerente de Obras (supervisor), para gestionar la no objeción.

JALAPA

Se trasladó al BCIE para gestionar no objeción del Documento Estándar Licitación Pública Nacional LPN-06-2025 para la construcción del Edificio de la Sede Municipal de Jalapa, documentación enviada el 25 de septiembre 2025.

FLORES, PETÉN:

Se cuenta con la constancia de aprobación de planos de registro del terreno donado al IDPP por parte de la municipalidad de Flores, Petén, para el inicio de la gestión de documentación por parte de la municipalidad para iniciar ante Bienes del Estado la Adscripción del terreno a favor del IDPP.

Se realizó la solicitud a Concejo Municipal para autorizar el proceso de escrituración por la vía privada con notario público para formalizar y registrar la Donación.

Se dio seguimiento del ingreso del testimonio de escritura pública al Registro de la Propiedad para su operación y registro.

QUETZALTENANGO:

El Inmueble se encuentra registrado a nombre del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Segundo Registro de la Propiedad Quetzaltenango.

Se cuenta con la Resolución del Dictamen Sanitario del Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, favorable.

Se efectuaron gestiones en el Departamento de Catastro de la municipalidad de Quetzaltenango para la inscripción catastral del inmueble donde se construirá la sede del IDPP.

Se ha trabajado en el documento técnico del proyecto de preinversión para el ingreso a la plataforma SNIP de SEGEPLAN.

SEDE CENTRAL

Gestiones en Catastro de la Municipalidad de Guatemala para la obtención de la Certificación Catastral, documentación que se utilizará para gestiones en otras instituciones. Se encuentran en proceso de corrección los planos para gestionar la aprobación de la NRD-2 de la CONRED. En el Registro de la Propiedad de la escritura de ampliación y corrección.

Alertivos:

SAN MARCOS


Debido a que existe diferencia entre el área física y el área legalmente registrada; se estableció que la Municipalidad deberá generar una rectificación de área del polígono de su propiedad, para que pueda otorgar la donación y pueda ser inscrito en el segundo registro de la Propiedad; El coordinador de la Sede del IDPP indica que no ha habido avance con este tema.

Se efectuó el seguimiento al oficio No. UEEP-PIMSJ-BCIE-CJ-035-2025/nl de fecha 28 de agosto 2025 dirigido al Concejo Municipal para el seguimiento al proceso de rectificación de área física con el área legalmente registrada en el Registro General de la Propiedad 2.

HUEHUETENANGO

Se realizó el seguimiento ante el Alcalde y el Concejo Municipal de Huehuetenango de la revocación a la donación a título gratuito del terreno para la construcción de la sede municipal en Huehuetenango; a pesar de las gestiones y seguimiento por parte del IDPP, el Concejo Municipal y el Alcalde de Huehuetenango retractaron la donación gratuita del terreno al IDPP, según la certificación del acta 190-2025 de fecha 11 de agosto 2025.

Elaborado por: (nombre y firma) LUIS FERNANDO VÁSQUEZ ALFARO


Ing. Jaime Raúl Hernández Juárez
Coordinador de la Unidad
IDPP-UEEP-BCIE 2181
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 055

Aprobado por: (nombre y firma) Licda. Lesbia Carolina Ochoa Cetino


Licda. Carolina Ochoa Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 067



Fecha de actualización

14/10/2025 - 2:47 PM